第二次スクリーニングの優先度評価結果一覧表

地点番号	盛土番号	第一次スクリーニング										第二次スクリーニング計画																								第二次スクリーニング調査	記事
		盛土造成地の位置	盛土造成地の規模				大規模盛土造成地の抽出					優先度評価																					その他				
							谷埋め型	腹付け型	現地での確認			①盛土/擁壁の形状・構造						②変状					③	④	⑤造成年代		⑥変動確率					保全対象			想定被害形態		
		所在地	面積（㎡）	原地盤面の勾配（度）		高さ（m）	面積3,000㎡以上	原地盤面の勾配20度以上かつ高さ5m以上	必要性	結果	大規模盛土造成地の種類	のり面勾配	小段間隔	保の護り工面	ひなの傾斜部分	擁壁構造		宅地地盤	擁壁	のり面	周辺施設	滑動崩落を示唆する変状	地下水	盛土の下の不安定土壌	造成年代		方針1による変動確率（%）		特記事項	優先度	住宅	公共施設等	既存調査結果（土質・地下水・N値等）			
				α	θ																																
1	三原村 星ヶ丘団地-01	高知県幡多郡 三原村宮ノ川 字テンノウ 1271-8 他	46,675	3.2	－	20.0	○	－	不要	－	谷埋め型	標準	標準	標準	標準	その他	該当	無	無	無	無	無	無	不明	平成10～11年	後	85.4	大	・盛土のり面形状は標準的な形状となる. （1:1.8、小段高H=5.0m、小段幅W=1.5m） ・宅地地盤・のり面には変状は確認されないことに加え、道路にも変状が認められない。 ・常時湧水や湧水跡もなく、盛土下の不安定土層の存在も不明である。 ・造成年代は基準年後となり、比較的新しい盛土造成地となる。	B4	0	緊急輸送路	無	すべり崩壊	経過観察	・盛土のり面形状は標準的な形状であり、変状も全く見られないことから、経過観察とする。
2	三原村 星ヶ丘団地-02	高知県幡多郡 三原村宮ノ川 字テンノウ 1271-8 他	32,125	4.4	－	26.0	○	－	不要	－	谷埋め型	標準	標準	標準	急	その他	非該当	無	無	無	無	無	無	不明	平成10～11年	後	12.8	小	・盛土のり面形状は標準的な形状となる. （1:1.8、小段高H=5.0m、小段幅W=1.5m） ・宅地地盤・のり面には変状は確認されないことに加え、道路にも変状が認められない。 ・常時湧水や湧水跡もなく、盛土下の不安定土層の存在も不明である。 ・造成年代は基準年後となり、比較的新しい盛土造成地となる。	A3	0	緊急輸送路 避難所	無	すべり崩壊	経過観察	・優先度が高く、変動確率も大きいものの、盛土のり面形状は標準的な形状で、かつ、変状、常時湧水および湧水跡も全く見られないことから、経過観察とする。
3	三原村 星ヶ丘団地-03	高知県幡多郡 三原村宮ノ川 字テンノウ 1271-8 他	16,925	4.3	－	23.0	○	－	不要	－	谷埋め型	標準	標準	標準	標準	その他	該当	有	無	有	有	無	有	不明	平成10～11年	後	31.4	小	・盛土のり面形状は標準的な形状となる。 （1:1.8、小段高H=5.0m、小段幅W=1.5m） ・宅地の石積に数か所でクラックが見られるほか、道路路面にもヘアークラックが認められる。 ・盛土のり面では、小段肩部の不陸が見られるほか、2箇所で湧水が確認される。 ・小段に複数ある縦排水路のうち、西側端部の縦排水路には目地の開口部が確認される。	A4	12	緊急輸送路 避難所	無	すべり崩壊	第二次スクリーニング調査対象	・盛土のり面形状は標準的な形状となるものの、変状、常時湧水が見られることから、第二次スクリーニング調査対象とする。